

Sanierung und Erweiterung SH Gehrengasse

Im **Sommer 2023** wurde mit den Bauarbeiten für die **Erweiterung und Sanierung des Oberstufen-Schulhauses in Niederbipp** begonnen. Bis jetzt und auch weiterhin wird stets versucht lärmintensive Arbeiten auf die unterrichtsfreien Zeiten zu legen.

Zu **Ostern** wurde die **Tragstruktur** fertiggestellt. Um mit den **technischen Installationen** weiterfahren zu können, werden in den **Frühlingsferien** die bisher grössten **Eingriffe am Bestand** durchgeführt, da sich die Technikräume und Steigzonen in diesem Bereich des Gebäudes befinden. Zur Gewährleistung der zukünftigen Durchgänge zwischen Bestand- und Neubau erfolgen diverse **Asbestsanierungen, Bohr-, Spitz- und Maurerarbeiten**.


Ab dem **Sommer** werden **Klassenräume** in **provisorischen Containern** bezogen. Gleichzeitig werden auch **einige Zimmer** des **Erweiterungsbaus** von 2003 weiterhin genutzt.

Die Eingriffe in diesem Bereich, werden in den **Sommerferien** durchgeführt. Diese organisatorischen Massnahmen dienen dazu, den Unterricht so wenig wie möglich zu stören.

Ein **Bauprojekt** in einem **laufenden Schulbetrieb** benötigt von beiden Seiten einen erhöhten **Organisationsaufwand** und verlangt nach gegenseitiger **Rücksichtnahme**. Durch einen regelmässigen **Austausch** wird versucht, die Unannehmlichkeiten kleinstmöglich zu halten.

Nach anfänglichen Verzögerungen und einem nassen Herbst, wurde der **Bezug des Neubaus** und somit der **Start der Sanierung** des Bestandes, auf die **Herbstferien 2024** verschoben.

Die Bauarbeiten sollen wie geplant im **Sommer 2025 abgeschlossen** werden.



Sommerferien '23	Schulbetrieb	Herbstferien '23	Schulbetrieb	Frühlingsferien '24	Schulbetrieb	Sommerferien '24	Schulbetrieb	ab Herbstferien '24	Sommerferien '25
. Umlegen Werkleitungen . Aushubarbeiten	. Betonieren UG Schutzraum	. Abbruch Fassaden- elemente . Rückbau Lehrer- toiletten inkl. Asbestsanierung	. Betonieren EG - 2.OG	. Durchbrüche Alt-Neu . Asbestsanierung	. Montage Fassade Dacharbeiten . Fenster . Verlegen FB-Heizung . Unterlagsboden . Start Innenausbau	. Sanierung Hauswirtschaftstrakt . Sanierung EG + 1.OG Erweiterungsbau . Bezug Container	. Fertigstellung Neubau	. Bezug Neubau . Start Sanierung Bestand	. Abschluss Bauarbeiten